

Stazione appaltante:	ASL 3 Genovese, Via Bertani 4 – 16125 Genova GE
Impresa:	I.T.I. Impresa Generale S.P.A, Via Portogallo 60, 41122 Modena
RUP:	Ing. Marco Bergia Boccardo
Direttore dei Lavori	Arch. Paolo Bandini
CSE	Ing. Diego Sozzani
Contratto:	Rep. n° 911/2022 del 15/12/2022
Importo contrattuale:	2.109.924,43 € Iva esclusa al netto del ribasso d'asta del 12,00% di cui oneri per la scurezza 131.789,71 €
Importo lavori di variante 1:	2.530.018,99 € Iva esclusa al netto del ribasso d'asta del 12,00% di cui oneri per la scurezza 378.471,53 €

PROCEDURA DI ADEGUAMENTO PREZZI

ATTESTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE (SAL n.2 bis)

Il sottoscritto Paolo Bandini, c.f. BNDPLA62A27D969X, in qualità di Direttore dei Lavori di cui all'oggetto,

ATTESTA

Che, in riferimento alle opere sopra individuate, l'entità delle lavorazioni effettuate dal 13/12/2025 fino al 31/03/2026, corrispondono a quanto indicato nel prospetto di calcolo allegato alla presente, cui si rinvia per la quantificazione dei maggiori importi (tra le opere contabilizzate nel SAL n.3 bis straordinario calcolato comprendendo gli aumenti derivanti dall'adeguamento prezzi come previsto dall'art. 26, commi 1 e 6-ter del D.L. 50/2022 e s.m.i., rispetto ai SAL n.3 ordinario determinato alle condizioni contrattuali). Gli importi finali di seguito riportati sono definiti al netto del ribasso esclusa IVA.

-SAL n.3 parziale (determinati alle condizioni contrattuali): € 382.580,45 (A)

-SAL n.3 bis parziale (comprensivo di adeguamenti prezzi): € 428.312,42 (B)

Il maggiore importo per l'adeguamento risulta essere pari a $(C=B-A)$: € 45.731,97 (C)

L'importo di adeguamento riconoscibile (80% di C) è pari a € 36.585,58 (D)

L'importo di adeguamento riconoscibile è quindi pari a € 36.585,58 più IVA, **per un importo finale di € 40.244,14 IVA al 10% compresa.**



Sistema Sanitario Regione Liguria



COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA

Lavori presso l'ex P.S.S. Quarto del Lotto n.1 per il Restauro del Padiglione Monumentale biblioteca del Vecchio Istituto dell'ex P.S.S. di Genova Quarto

CUP: G35F21000030002

CIG: 91896177D8

Genova, 20.04.2026

Il D.L.

Arch. Paolo Bandini

Il R.U.P.

Arch. Marco Bergia Boccardo

Allegati:

- Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori (SAL 3 bis), emesso ai sensi dei commi 1 e 6-ter dell'articolo 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali.