

PDEL-594-2026



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lavori supplementari n.2 per la rifunzionalizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera (CUP G34E22000100008): approvazione

Il Coordinatore di Area Liguria Salute;

Viste:

- la Legge della Regione (L.R.) Liguria 7 dicembre 2006, n. 41 s.m.i. recante "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- la Legge della Regione Liguria 12 dicembre 2025 n. 18, recante "Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)", che ha modificato, tra l'altro, la predetta L.R. Liguria 7 dicembre 2006, n. 41 s.m.i. recante "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", con particolare riferimento all'articolo 17-ter ("Aree sociosanitarie locali (ASL)", commi 1, 2 e 3, per cui "[.....] Gli ambiti territoriali delle ASL sono cinque e corrispondono ai territori già afferenti alle cinque Aziende sociosanitarie liguri [.....]";

Preso atto che per effetto della Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025, a decorrere dal 1 gennaio 2026 le Aziende Sociosanitarie Liguri 1,2,3,4,5 sono state fuse con Liguria Salute assumendo la denominazione di Azienda Territoriale Sociosanitaria Ligure (A.T.S.L.) e subentrando a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività, nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi interni ed esterni delle aziende incorporate, con l'eccezione del Presidio Villa Scassi di ASL 3 che è stato incorporato dall'IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana (A.O.M.);

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale (D.G.R.):

- n. 628 del 24/12/2025 di nomina quale Direttore Generale dell'A.T.S. della Liguria del Dott. Marco Damonte Prioli;
- n. 629 del 24/12/2025 di nomina Coordinatori delle Aree sociosanitarie locali 1, 2, 3, 4 5 e Liguria Salute ai sensi della L.R. n. 18/2025;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 02/01/2026 in cui è stato deliberato fra l'altro:

- di prendere atto della D. G. R. n. 629 del 24/12/2025 con la quale la Regione Liguria ha nominato i Coordinatori delle Aree Sociosanitarie locali 1, 2, 3, 4 5 e di Liguria Salute dell'A.T.S. Liguria con decorrenza dal 1 gennaio 2026 fino al 30 giugno 2026 eventualmente prorogabili per altri 6 mesi ed ha conferito agli stessi le funzioni necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali e il supporto alle strutture regionali e aziendali per il completamento del processo di transizione verso i nuovi assetti organizzativi;
- di mantenere la continuità a decorrere dall'1.1.2026 dell'assetto organizzativo in essere, con relativa declinazione funzionale, quale formalizzato nei POA e nei relativi atti attuativi delle ASL (ad eccezione di Villa Scassi quale allo stato risultante dal POA di ASL 3) e di Liguria Salute, in quanto Aziende interessate dal processo di riorganizzazione;
- di confermare la prosecuzione dall'1.1.2026 - anche in via transitoria - degli incarichi Dirigenziali e di Comparto correlati a contratti di lavoro dipendente e degli incarichi strategici ricoperti con contratti di lavoro di qualsivoglia altra natura e con altre tipologie contrattuali/convenzioni, in essere al 31 dicembre 2025, che garantiscono il funzionamento di detto assetto organizzativo o che rivestono rilevanza regionale fino a diverse determinazioni;

-- di mantenere in capo ai coordinatori dall'1.1.2026 l'invarianza transitoria della catena di responsabilità, ivi compresa la responsabilità delle funzioni istruttorie relative alle specifiche attività, la responsabilità della predisposizione degli atti, anche provvedimentali e/o delegati correlati a dette funzioni, la gestione e responsabilità del personale e delle risorse assegnate e delle funzioni di referenza dei sistemi;

-- di confermare e ratificare, dall'1.1.2026, il permanere del sistema di deleghe e sub deleghe autorizzate (deleghe gestionali ed operative, deleghe di firma, deleghe del datore di lavoro) e relativi budget transitori per la sicurezza messi a disposizione per il 2026 sulla base dello storico 2025, autorizzazioni al trattamento dati, ferma restando la riserva di tempestiva ricognizione e riadozione formale delle stesse, compatibilmente con il quadro normativo vigente in materia e con il nuovo assetto organizzativo;

-- di confermare e garantire l'applicazione delle regolamentazioni e procedure aziendali in essere nelle Aziende interessate dal processo di riorganizzazione, in quanto compatibili con l'assetto organizzativo transitorio di cui trattasi;

Vista la nota Prot. n. 88450 del 04/03/2026 del Direttore Generale di ATSL di sostituzione delle precedenti deleghe ai Dirigenti delle varie Aree di Coordinamento e, all'interno dell'Area di Li.Sa., alle funzioni espletate transitoriamente dalle Strutture organizzative e vista la nota Prot. n. 89038 del 04/03/2026 della dott.ssa Laura Lassalaz nelle quali fra le funzioni delegate alla proponente S.C. rientrano la *“determinazione di approvazione di certificato di regolare esecuzione, di approvazione di variante o di perizia suppletiva, di verbale di visita, relazione e certificato di collaudo che presentino maggiori oneri di spesa rispetto al quadro economico di aggiudicazione approvato”* e la *“determinazione di affidamento lavori, secondo i regolamenti di area, limitatamente alle attività di competenza come S.C.”* ma sono esclusi i provvedimenti di affidamento diretto di nuovi contratti di lavori pubblici al di sopra della soglia *ex lege* prevista per l'affidamento diretto;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n.210 del 25.3.2019 è stata approvata, in quanto rispondente alla programmazione sanitaria regionale, la proposta della Direzione aziendale inoltrata con nota prot. 17978/5.2.2019 riguardo all' *“Analisi preliminare di fattibilità Palazzo della Salute - Valpolcevera”* e quindi è stato disposto alla stessa Direzione di redigere e approvare lo Studio di fattibilità della suddetta proposta con la collaborazione di A.Li.Sa., garantendo la copertura dei costi relativi all'esecuzione delle opere;

Rilevato che con precedenti deliberazioni n.228/22.5.2019 e n.316/1.7.2019 di Area 3 è stato nominato il Dirigente emanante quale Responsabile unico di procedimento (Rup) ed è stato approvato lo Studio di fattibilità per i lavori in oggetto;

Precisato che con decreti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n.4559/31.7.2019 *“Programma Investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore dell'ASL 3 Genovese di €2.000.000,00”* e n. 5198/5.9.2019 *“Programma Investimenti in sanità anno 2019 –Impegno a favore dell'ASL 3 Genovese di €4.500.000,00”* si impegnavano a favore della scrivente Azienda le somme rispettivamente di euro duemilioni e di euro quattromilionicinquecentomila per la realizzazione dell'intervento relativo alla *“Realizzazione della casa della salute della Valpolcevera”*, subordinando l'erogazione dei finanziamenti alla consegna dei lavori e alla successiva esecuzione degli stessi;

Richiamate le deliberazioni n. 462 del 30.9.2019 di Area 3 di approvazione dello schema del Contratto di Costituzione da parte di Città Metropolitana di diritto d'uso a favore di ASL 3 e di Regione Liguria sull'immobile sito in via Pastorino 32 denominato *“Ex Istituto Trucco”* quale sede individuata per la realizzazione del suddetto intervento e n.27 del 23.10.2019 del Consiglio Metropolitan con cui il suddetto Consiglio ha autorizzato la costituzione del diritto d'uso sul predetto immobile a titolo gratuito in favore della Regione Liguria e dell'ASL 3;

Vista la determinazione n.2286 del 9.10.2019 di Area 3 del Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità ad oggetto: *“Recepimento Decreti Regionali n. 4559 del 31/07/2019 ad oggetto: “Programma 3 investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore della A.S.L. 3 Genovese di € 2.000.000,00” e n.5198 del 5/9/2019 ad oggetto: “Programma investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore della A.S.L.3 Genovese di € 4.500.000,00” per un totale di € 6.500.000,00 per la realizzazione della Casa della Salute in Val Polcevera”* ;

Indicati il provvedimento n.2379 del 22.10.2019 di Area 3 di approvazione della documentazione tecnico-amministrativa a base di gara per l'appalto di servizio e la conseguente deliberazione n. 540 del 30.10.2019 di Area 3 di presa d'atto della predetta determinazione approvativa;

Considerata la determinazione dirigenziale n.2549 del 13.11.2019 di Area 3 del Direttore S. C. Programmazione e Gestione delle Forniture di indizione di procedura aperta di gara, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per affidare il servizio di progettazione in oggetto, aggiudicata con successiva deliberazione n.209 del 15.4.2020 di Area 3 al costituendo RTP tra TECNICAER ENGINEERING SRL con sede legale in Aosta, via Trottechien 61 e DODI MOSS S.R.L., con sede legale in Genova, c.so Torino 14/4 - P. IVA 04400730968, con cui è stato sottoscritto il relativo contratto in data 18.06.2020;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 596 del 23.3.2021 di Area 3 della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture di indizione a contrarre per l'affidamento del servizio tecnico di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto affidata con successiva determinazione di Area 3 n. 1510 del 30.6.2021 all'Organismo di Ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 INARCHECK S.p.A. con sede in Milano, via Gaetano Negri 8 - P.IVA 03465090961;

Considerata quindi la deliberazione n.683 del 21.12.2021 di Area 3 di approvazione dello schema di scrittura privata avente ad oggetto il rinnovo e l'integrazione degli accordi già assunti con Città Metropolitana preliminari alla costituzione da parte di Città Metropolitana di diritto d'uso a favore di ASL 3 relativamente all'immobile sito Via Pastorino 32 e denominato "ex Istituto Trucco" e dello schema di contratto riguardante la costituzione da parte di Città Metropolitana di diritto d'uso a favore di ASL 3 e di Regione Liguria relativamente all'immobile sito Via Pastorino 32 e denominato "ex Istituto Trucco";

Richiamate infine le note prot.41014/26.11.2021 e 131886/30.12.2021 del Direttore generale del Dipartimento Salute e servizi sociali della Regione Liguria di conferma del finanziamento integrativo di 5 milioni di euro con le risorse a valere sul PNRR e da ultimo la nota ns. prot. 9253/19.01.2022 dello stesso Dipartimento in cui si conferma che l'intervento di realizzazione del Palazzo della Salute di Bolzaneto per un totale di 11,5 milioni di euro è stato inserito nel Piano regionale di realizzazione delle Case di Comunità previsto dal PNRR – Missione 6 – Investimento 1;

Redatta dal predetto incaricato RTP tra TECNICAER ENGINEERING SRL con sede legale in Aosta via Trottechien 61 e operativa in Torino via Pomba 24- P.IVA 01030520074 e DODI MOSS S.R.L., la documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo, conforme alla precedente redazione della progettazione definitiva, necessaria alla stipula del contratto di appalto in oggetto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 173 del 28.01.2022 di approvazione della documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo necessaria alla stipula del contratto di lavori, costituita da capitolato speciale -definizione tecnica ed economica dei lavori, quadro economico e schema di contratto del progetto esecutivo in oggetto che prevedono un importo complessivo delle lavorazioni di euro 8.318.666,25 (diconsi euro ottomilionitrecentodiciottomilaseicentossessantasei/25) IVA e somme a disposizione esclusi,

Dato atto che con determinazione n. 275 del 09.02.2022 di Area 3 della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture si indiceva gara a procedura aperta per aggiudicare l'appalto dei lavori di realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera in Genova, affidata con successiva determinazione dello stesso n. 1546 del 01.8.2022 al concorrente I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. avente sede legale in Modena, via Portogallo n. 60 - P.IVA n. 01029050364;

Rilevato che con Decreto del Dirigente n. 4596 del 21.7.2022 ad oggetto: "*PNRR-Missione 6 C1.1.1 – Approvazione del progetto Palasalute della Valpolcevera per la Casa della Comunità della ASL 3 a Genova Bolzaneto*" si approvava il progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione del Palasalute della Valpolcevera nella struttura dell'ex Centro di formazione professionale L. Trucco a Genova Bolzaneto, di cui alla determinazione dirigenziale n.173 del 28.01.2022 validato dal Rup in data 26.01.2022 finalizzato ad ospitare la Casa della Comunità dell'ASL 3 per l'assistenza territoriale metropolitana, come previsto con deliberazione della Giunta

regionale n. 169/2022 per un costo complessivo da quadro economico di euro 11.500.000,00 la cui copertura finanziaria è stata assicurata come segue:

- euro 6,5 milioni a valere sul finanziamento regionale di cui alla D.G.R. 628/2019
- euro 5 milioni a valere sul finanziamento PNRR di cui al decreto del Ministro della Salute del 20.01.2022 ;

Emanate le determinazioni dirigenziali di Area 3 della S.C. Bilancio e Contabilità n. 1887 del 28/9/2022 “Recepimento D.G.R. n. 666 del 12/07/2022 ad oggetto: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) Accertamento e contestuale impegno delle risorse a favore delle AA.SS.LL e Enti del Sistema Sanitario Regionale”*. *Provvedimenti contabili conseguenti*”, la n. 2678 del 29.12.2022 di *“Integrazione determina dirigenziale n. 1887 del 28 settembre 2022 ad oggetto”* Recepimento D.G.R. n. 666 del 12/07/2022 ad oggetto: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) Accertamento e contestuale impegno delle risorse a favore delle AA.SS.LL ed Enti del Sistema Sanitario Regionale”*. *Provvedimenti contabili conseguenti*” e la n. 2679 del 29.12.2022 *“Determina n. 1887 del 28 settembre 2022-Modifica conti autorizzazioni in entrata”*;

Sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa per l'esecuzione dei lavori in data 02.11.2022;

Considerato che con determinazione dirigenziale di Area 3 n.1412 del 28.6.2023 dello scrivente è stata stabilita la costituzione del Collegio consultivo tecnico, nominando i seguenti componenti:

arch. Sergio Massarente Ordine degli Architetti di Genova – presidente; avv. Mauro Vallerga del Foro di Genova – componente; avv. Simona Della Casa del Foro di Modena – componente;

Richiamate:

-la determinazione dirigenziale n. 1969 del 25.9.2023 di Area 3 dello scrivente con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i -*pro tempore* vigente ex art.226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023- ed articolo 8 commi 1 e 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la prima perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto di importo risultante inferiore al 10 % dell'importo contrattuale;

-la deliberazione di Area 3 n. 261 del 28/05/2024 con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i -*pro tempore* vigente ex art.226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023- e dell'articolo 8 commi 1 e 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seconda perizia suppletiva e di variante per i lavori in oggetto, per un aumento dei lavori lordo pari ad euro 735.770,42 iva esclusa, che corrisponde ad un totale ribassato, del 7,5% quale sconto di aggiudicazione, di euro 685.506,22 e tale importo, unito a quello di perizia della prima variante risulta pari al 18.86%, minore del 20% dell'importo contrattuale;

-la deliberazione di Area 3 n. 261 del 28/05/2024 con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i -*pro tempore* vigente ex art.226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023- e dell'articolo 8 commi 1 e 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la terza perizia suppletiva e di variante per i lavori in oggetto, per cui *“l'aumento dei lavori lordo risulta pari a € 1.583.955,67 iva esclusa, che corrisponde ad un totale ribassato, del 7,5% quale sconto di aggiudicazione, di € 1.499.031,83 di cui € 451.637,75 di oneri della sicurezza.*

Tale importo, unito a quello di perizia di variante n.1 e 2, risulta pari al 38,26%”;

-la deliberazione di Area 3 n. 649 del 12/12/2025 di approvazione dei primi lavori supplementari per la piena funzionalità del Palazzo della Salute della Valpolcevera per un importo, al netto dello sconto praticato dall'appaltatore pari al 7,5% oltre I.V.A ed inclusi gli oneri per la sicurezza specifici, pari ad euro 1.441.037,05 (I.V.A. esclusa), affidati ai sensi dell'articolo 120 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i all' operatore economico aggiudicatario dei lavori iniziali I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. avente sede legale in Modena, via Portogallo n. 60 - P.IVA n. 01029050364;

Richiamata la nota prot. 0432034 del 11.9.2025 del Direttore Generale dell'Area Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria, acquisita agli atti, in cui si rileva in particolare che *“Stante l'esigenza di immediata copertura finanziaria, per garantire il rispetto delle tempistiche programmate di esecuzione e i termini di completamento definiti dalle condizionalità del PNRR, e considerata l'esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti (contratti di appalto stipulati e in corso di esecuzione), risulta necessario che, nell'immediato, la ASL3 cofinanzi*

con proprie risorse di bilancio tali interventi, integrando i finanziamenti PNRR e i cofinanziamenti regionali già assegnati.

La Regione valuterà nei tempi e nei modi opportuni la possibilità di dare copertura a tali maggiori oneri relativi all'annualità di bilancio 2025 della ASL3", per un fabbisogno finanziario complessivo di euro 650.000,00 (euro 200.000,00 per ulteriori lavorazioni ed euro 450.000,00 per arredi e attrezzature);

Considerato che nella deliberazione di Area 3 n. 649 del 12/12/2025 si rinviava a successivo provvedimento l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2026 relativa all'importo rimanente di euro 650.000,00;

Allegati sub A) la Relazione opere supplementari 2, in cui sono indicate le necessità che hanno determinato lavori ulteriori, non inclusi nell'appalto iniziale, per un aumento delle prestazioni originarie entro il limite complessivo del cinquanta per cento tenendo conto dei primi lavori supplementari, sub B) il quadro economico riepilogativo dell'intervento in oggetto e sub C) lo schema di contratto, dando atto che la restante documentazione progettuale costituita da analisi e concordamento nuovi prezzi, computo metrico estimativo e costi sicurezza, elenco prezzi unitari, verbale di congruità nuovi prezzi, cronoprogramma, PSC ed elaborati grafici è acquisita agli atti della Struttura proponente ed è stata internamente verificata e validata ex artt. 41-42 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i ed Allegato I.7 allo stesso, come da verbali riprodotti in allegati sub D) e sub E);

Dato atto che la presente proposta è predisposta nell'ambito della sfera di competenza della Struttura proponente, ai sensi del vigente atto di autonomia aziendale;

Considerata la necessità di eseguire nel più breve tempo possibile i lavori, onde evitare aggravii a carico di Codesta Azienda ed al fine di rispettare il termine ultimo imposto dal PNRR per la realizzazione delle Case di Comunità;

Dato atto che la presente proposta è predisposta nell'ambito della sfera di competenza della Struttura proponente, ai sensi del vigente atto di autonomia aziendale;

Preso atto che il Responsabile Unico di Progetto (Rup) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i, con l'apposizione della sottoscrizione sulla presente proposta, attesta la regolarità dell'istruttoria ed altresì la verifica operata dallo stesso di regolarità del procedimento e di conformità della procedura alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali, nonché l'assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale;

Precisato che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente proponente attesta l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale e che, a seguito di quanto sopra riportato, il procedimento amministrativo e la presente correlata proposta, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali che disciplinano la fattispecie trattata;

Precisato altresì che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della S. C. Bilancio e Contabilità attesta, per gli ambiti di competenza l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento aziendale vigente e l'avvenuta verifica della regolarità contabile;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 07.12.2006;

P R O P O N E

- 1) di dare attuazione a quanto previsto nella deliberazione di Area 3 n. 649 del 12/12/2025 riguardo alle opere supplementari al contratto originario di realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera;
- 2) di approvare la documentazione progettuale in parte allegata sub A) nella Relazione tecnica e sub C) nello schema di contratto ed in parte acquisita agli atti della Struttura proponente e per l'effetto i verbali di verifica e di conseguente validazione, riprodotti in allegati sub D) e sub E);

- 3) di approvare quindi il quadro economico riepilogativo delle opere supplementari n.2 per la rifunzionalizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera, ivi allegato sub B), per la cui copertura è necessario impegnare l'importo complessivo di euro 750.000,00 comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione (I.V.A. inclusa), autorizzando l'affidamento, ai sensi dell'articolo 120 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i all' operatore economico aggiudicatario dei lavori iniziali I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. avente sede legale in Modena, via Portogallo n. 60 - P.IVA n. 01029050364 ;
- 4) di dare per l'effetto mandato alla S. C. Bilancio e Contabilità di eseguire le seguenti registrazioni contabili:
- | TIPO | ANNO | CONTO | AUTORIZZAZIONE | IMPORTO |
|------|------|-------------|----------------|---------------|
| U | 2026 | 010.055.005 | 235 / 5 | €. 650.000,00 |
| U | 2026 | 010.055.005 | 235 / 6 | €. 750.000,00 |
- 5) di dare mandato al Rup di stipulare il contratto, approvato in schema ivi allegato sub C), con il contraente originario dei lavori attuale affidatario;
- 6) di inviare in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 ed art.1 comma 16 L.190/2012 e di incaricare il Rup a provvedere ai sensi dell'art. 120 comma 15 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i;
- 7) di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ATSL;
- 8) di dare atto infine che la presente deliberazione è composta di otto pagine e dei seguenti allegati: Allegato A) Relazione opere supplementari di ventidue pagine; Allegato B) quadro economico di una pagina; Allegato C) schema di contratto di undici pagine; Allegato D) verbale di verifica di quattro pagine; Allegato E) verbale di validazione di una pagina e così in totale di quarantasette pagine.

firmato digitalmente da

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE GESTIONE
LAVORI RISPARMIO ENERGETICO - AREA 3
 (Ing. Marco Bergia Boccardo)

visto per la verifica della regolarità contabile da
IL DIRETTORE

S. C. BILANCIO E CONTABILITÀ DI AREA 3
 (Dott. Stefano Grego) o suo sostituto

firmato digitalmente da
IL COORDINATORE di Area Liguria Salute
 o suo sostituto

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Regione Liguria;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla materia;

PRESO ATTO delle sopra riportate attestazioni in merito alla legittimità, regolarità contabile e congruenza con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli, conformi, ai sensi dell'art. 3. comma 1 *quinquies*, D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i e dell'art. 22 L.R. 7 dicembre 2006 n. 41 e s.m.i., del Direttore Amministrativo o suo sostituto, del Direttore Sanitario, o suo sostituto e, per l'ambito di competenza, del Direttore Socio Sanitario o suo sostituto;

D E L I B E R A

di prendere atto della proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati e, per le motivazioni e secondo le modalità specificate nelle premesse, di approvarla e conseguentemente, in particolare:

1) di dare attuazione a quanto previsto nella deliberazione di Area 3 n. 649 del 12/12/2025 riguardo alle opere supplementari al contratto originario di realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera;

2) di approvare la documentazione progettuale in parte allegata sub A) nella Relazione tecnica e sub C) nello schema di contratto ed in parte acquisita agli atti della Struttura proponente e per l'effetto i verbali di verifica e di conseguente validazione, riprodotti in allegati sub D) e sub E);

3) di approvare quindi il quadro economico riepilogativo delle opere supplementari n.2 per la rifunzionalizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera, ivi allegato sub B), per la cui copertura è necessario impegnare l'importo complessivo di euro 750.000,00 comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione (I.V.A. inclusa), autorizzando l'affidamento, ai sensi dell'articolo 120 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i all' operatore economico aggiudicatario dei lavori iniziali I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. avente sede legale in Modena, via Portogallo n. 60 - P.IVA n. 01029050364 ;

4) di dare per l'effetto mandato alla S. C. Bilancio e Contabilità di eseguire le seguenti registrazioni contabili:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2026	010.055.005	235/ 5	€. 650.000,00
U	2026	010.055.005	235/ 6	€. 750.000,00

5) di dare mandato al Rup di stipulare il contratto, approvato in schema ivi allegato sub C), con il contraente originario dei lavori attuale affidatario;

6) di inviare in pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 ed art.1 comma 16 L.190/2012 e di incaricare il Rup a provvedere ai sensi dell’art. 120 comma 15 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i;

7) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ATSL.

firmato digitalmente da
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Marco Damonte Prioli)
o suo sostituto

firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Maria Elena Galbusera)
o suo sostituto

firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SANITARIO

(Dott. Michele Orlando)
o suo sostituto

firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO

(Dott. Pierluigi Vinai)
o suo sostituto

In caso di firma da parte di uno o più sostituti, il nominativo indicato nello spazio firme deve intendersi automaticamente sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale, nel relativo ruolo.
Il presente atto viene inviato all’Albo Pretorio Informatico on-line dell’A.T.S.L. A partire dalla data di pubblicazione l’atto acquisisce piena efficacia e piena conoscenza da parte dei terzi. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 124 Dlgs 18.8.2000 n.267, art. 32 L. 18.6.2009 n. 69, art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e ss.mm.ii.).